

Oggetto	Atti Programmazione	Tempi di realizzazione	Costi Unitari di realizzazione (oltre Iva)
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle celle 7-14 del Bioreattore presso la discarica per rifiuti non pericolosi in Località Borgo Giglione - Comune di Magione (PG) – CIG 828886187A	Verbale CdA n.268 del 20/02/2020	<p><b>Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:</b> 76 giorni dal verbale di consegna lavori.</p> <p><b>Sospensioni e riprese lavori:</b> Sospensione del 27/10/C82020 – Ripresa del 09/11/2020 per giorni 13. Sospensione del 21/11/2020 – Ripresa del 24/11/2020 per giorni 3. Sospensione del 05/12/2020 – Ripresa del 14/12/2020 per giorni 9.</p> <p><b>Proroghe:</b> - atto n°42320 del 20/10/2020 per giorni 25 -verbale ripresa del 09/11/2020 per giorni 13.</p> <p><b>Scadenza definitiva del tempo utile:</b> In dipendenza delle proroghe concesse e dei verbali di sospensione e ripresa il tempo utile è stato protratto complessivamente per giorni 63 e, pertanto, la nuova scadenza è stata fissata al 19/12/2020.</p> <p style="text-align: right;"><b>Ultimazione dei lavori:</b> L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17/12/2020.</p>	469.966,71 €
Procedura ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA E TRASFERENZA DI PINETA SITO NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO"- CUP C63J20000080004 - CIG 8320330984	Verbale CDA n.218 del 28/02/2018	<p><b>Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:</b> 42 giorni dal verbale di consegna dei lavori</p> <p><b>Proroghe:</b> -atto n.20583 del 09/12/2020 per giorni 20</p> <p><b>Sospensioni:</b> verbale sospensione del 21/12/2020 verbale ripresa lavori del 12/01/2021</p> <p><b>Scadenza definitiva del tempo utile:</b> In dipendenza della sospensione dei lavori per 22 giorni, degli ulteriori 18 giorni per la variante e della proroga per maltempo, il nuovo termine ultimo per completare i lavori scade il 09/02/2021.</p>	56.971,61 €
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di "realizzazione di una tettoia in acciaio per la copertura della vasca di raccolta della condensa del biogas presso la discarica di borgo giglione D.D. 11926 del 25/11/2019"- CIG 8332231689	Verbale CDA n.241 del 15/11/2018	<p><b>Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:</b> 35 giorni dal verbale di consegna dei lavori</p> <p><b>Proroghe:</b> -atto 44320 del 02/11/2020 per 14 giorni</p> <p><b>Scadenza definitiva del tempo utile:</b> nuova scadenza termine contrattuale fissata al 16/11/2020 .</p>	38.297,80 €