

Oggetto	Atti Programmazione	Tempi di realizzazione	Costi Unitari di realizzazione (oltre Iva)
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CHIUSURA IMPIANTO "BORGO 1" PRESSO LA DISCARICA SITA IN LOC. BORGO GIGLIONE, COMUNE DI MAGIONE (PG), AI SENSI DELL'ART.50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 – CUP C52F23000760005 - CIG: B0BBB4D89B.	D.D. Regione Umbria n. 511 del 20/01/2021 (punto n. 20 del paragrafo A.3.1.2 dell'Allegato tecnico A ) e nota prot. 22594 del 19/07/2022	<b>Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:</b> 180 giorni dal verbale di consegna dei lavori. <b>Proroghe:</b> sono state disposte n. 4 proroghe per un totale di 150 giorni. <b>Ultimazione Lavori:</b> 15 ottobre 2025	1.261.870,33 € (di cui € 89.157,28 per la modifica non sostanziale n. 1 autorizzata con Att10925 del 30/04/2025 ed € 33.386,61 per la modifica non sostanziale n. 2 autorizzata con Att17725 del 13/10/2025)